

З В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року
за I півріччя 2020 року

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області																			
1.1.7	Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
1.1.4	Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км. с. Велика Кієниця Ямпільського району Вінницької області	Ямпільський район	2018-2020	2018-2019	Обласний бюджет	1200	0	0,0	0,0	1200	1200	Протяжність	км	4	4	-	100%	-	
1.1.3	Створення центру безпеки в Студеняньській об'єднаній територіальній громаді	Студеняньська ОТГ	2018-2019	2018-2020	Місцевий бюджет	300	0	0,0	0,0	300	300	0	0	0	0	0	0	виготовлено ПКД	у звітному періоді кошти не виділялися
1.1.3	Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області	Шпиківський ОТГ	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
1.1.3	Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню	Бабчинська ОТГ	2018-2019	2018-2020	ДФРР, місцевий бюджет	5000	0	0	0	5868	5868	об'єкт	1	0	0	0	0	99% Будівельні роботи завершені. Очікується доставка меблів та обладнання для ЦНАП	проблема з підключенням електроенергії
Здійснення визначених чиним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи																			
1.2.5	Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки	Вінницька область	2017-2020	2019-2020	Обласний бюджет, бюджети Могилів-Подільського, Піщанського та Ямпільського районів, міста Ямполь, сільських рад, на території яких розташовані місцеві пункти пропуску	0	0	0	0	0	0	Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон	од.	9	-	-	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось	у звітному періоді кошти не виділялися	
Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства																			
1.3	Смуга перехід військово-спортивного комплексу у м.Ладизин	м. Ладизин	2018	2020	кошти ГО	0,0	0,0	0	0	0	0	Паркан	м.	240	0	-240	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
												Кількість перешкод	шт.	9	0	-9	-		
Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ																			
Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села																			
2.1 2.3	Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району	Томашпільський район	2015-2017	2015-2020	кошти Європейського Союзу коштів ДФРР обласний, районний бюджет	22830,5	0	0	0	22830,5	22830,5	-	-	-	-	-	-	Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано приміщення та технологічне обладнання	
2.1 2.3	Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проєкт був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений	
2.1 2.3	Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проєкт був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений	
2.1 2.3	Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.1 2.3	Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.1 2.3	Створення Аграрного кластера у Вінницькій області	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
Енергоєфективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика																			
2.4	Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах	Піщанський та Чечельницький райони	2019	2020	Власні кошти підприємства, інвестори	0	0	0	0	0	0	Будівництво сонячних електростанцій	од	3	0	-	-	Виділено земельні ділянки площею 53 га і 34,5 га в с. Луги.	-

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4	Будівництво біогазового комплексу у с.Василівка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт»	Тулчинський район, с. Василівка	2018-2019	2018-2019	Власні кошти підприємства, кредит СБРР	775000	0	0	0	565800	565800	Будівництво біогазового комплексу	од	1	0	73%	У червні 2019 р. введено в експлуатацію 1 чергу біогазової станції потужністю 12 мВт.	-	
2.4	Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергофактивних проєктів	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет	298,4	0	0	0	300	298,4	Кількість осіб, які скористалися ГІС карту	осіб	200	20	-180	Створено ГІС карту, на якій відображені як загальні дані про технічний потенціал біомаси у розрізі районів області	-	
Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги																			
3.1	Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів	Оратівський район та прилегли райони	2018	2018	Кошти інвесторів	9000	0	0	0	9000	9000	реконструкція об'єкту	од	1	1	-	100%	-	
3.1.3	Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет, інші кошти	764,9	0	0	0	764,9	764,9	Кількість інвестиційний Форум у Вінницькій області	од	3	1	-2	Проведення VIII Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» - відмінено	В зв'язку з карантинними обмеженнями	
3.1.3	Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	124	0	0	0	300	124	кількість земельних ділянок придбаних або орендованих	шт.	60	26	-34	Розроблено оновлений Інвестиційний портал Вінниччини. Щомісяця оновлюється інформація	-	
Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу																			
2.1	Створення регуляторного хабу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.1	Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	Звернення	од.	56	36	-20	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.1	Рух підприємців Я для моєї громади	Вінницька область	2018-2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.1	Створення регіонального центру підтримки підприємництва	Вінницька область	2018-2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА																			
4.3	Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення	Брацлавська ОТГ	2018	2019	обласний та селищний бюджети	803	803	803	803	803	803	сміттєвоз	шт	1	1	-	100%	Закуплено сміттєвоз	-
4.3	Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради (проєкт замінено на "Придбання пресу для пакування твердих побутових відходів (пет-бутылка) та обладнання для складування пакованих твердих побутових відходів")	Теплицький район	2018	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	340,3	0	0	0	71,6	71,6	прес для пакування твердих побутових відходів	шт.	1	1	0	100%	Придбано прес, облаштовано ангар	-
4.3	Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттєсортувальної станції	м.Жмеринка	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
4.3	Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрянської сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області	м.Могилів-Подільський	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
4.3	За чисте довкілля	Мельниківська ОТГ	2018 р	2019 р	ДФРР Місцевий бюджет	245	0	0	0	245	245	Кількість контейнерів	шт.	18	20	2	100%	Закуплено 20 контейнерів та встановлено 10 майданчиків	-
4.3	Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт Оратів Вінницької області	смт.Оратів	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	У зв'язку з некупністю самостійного проєкту по Оратову прийнято рішення припинити його реалізацію
4.3	Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцевий бюджет	194,7	0	0	0	194,7	194,7	контейнерні майданчики	шт.	4	4	0	100%	-	-
4.1	Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.2 4.3	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва	Вінницький, Жмеринський, Мурованокуріловський, Оратівський, Теплицький, Чернівецький, Шаргородський райони	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	5200	0	0	0	5200	5200	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	17	17	7	100%	Проведено розчистку 17 парків
4.2 4.3	Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області	Вінницький район	2018-2020	2019	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	6080	0	0	0	6080	6080	виконано робіт	%	100	100	0	100%	

Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.

Підвищення рівня якості освіти

2.4 5.1 6.1	ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Звездівка Шаргородського району - добудова незавершеної будівлі	с.Звездівка Шаргородський район	2010-2028	2018-2020	ДФРР місцевий бюджет	3063,2	0	0	0	4401	3063,2	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0	100%	введено в експлуатацію, отримано сертифікат готовності	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області	с. Клембівка Ямпільського району	2018	2019	районний бюджет	1820,3	0	0	0	1820,3	1820,3	школа	об'єкт	0	0	0		Проводяться ремонтні роботи	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Червоноянської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»	с. Мельниківці, с. Червоне Мельниківської ОТГ	2018	2019	ДФРР	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді	Студенянська ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2020	державний місцевий бюджет	7156,692	1104	1104	1104	6957,9	6957,9	введення в експлуатацію	об'єкт	1	-	-	-	-	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району	с.Вербка Чечельницький район	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмельницького району	Жданівська ОТГ	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району	с.Ольгопіль Чечельницький	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокол Чернівецького району	с.Сокол Чернівецький район	2017р-2018р.	2017р-2020р.	ДФРР місцевий бюджет	5704	5704	0	0	5704	5704	об'єкт	од	1	-	-	98%	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 по вул.Героїв України (бувш. Вул. К.Маркса), 90 в смт Крижопіль	Смт Крижопіль та прилеглі села	2018	2019	Місцевий бюджет	1 159,3	0	0	0	1159,3	1159,3	Енергоосії	Т.у.п	-	-	-	45%	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.1 6.1	Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, Гайсинський район - завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі	с.Михайлівка Гайсинський район	2018	2018	державний обласний бюджет	18957	0	0	0	18957	18957	введення в експлуатацію	уч.міся	144	144	0	100%	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 19.09.2018 р., серія ВН 162182620658	-
2.4 5.1 6.1	Школа, с.Гопчиця Погребищенського району – будівництво	с.Гопчиця, Погребищенський район	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	60	0	0	0	56,3	56,3	введення в експлуатацію	уч.міся	0	0	0		Здійснюється корегування ПКД	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Сосонка Вінницького району	с.Сосонка Вінницький район	2018-2019	2018	державний обласний районний бюджет	48276	0	0	0	48276	48276	введення в експлуатацію	уч.міся	260	260	0	100%	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 28.08.2018 р., серія ВН 162182400310	-

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Проліско» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району	сmt. Сутиски Тиврівський район	2018	2018-2020	державний обласний районний бюджет	4621,2	0	0	0	36380,6	4621,2	введення в експлуатацію	дит.місяця	320	0	0	Розпочаті внутрішні роботи		
5.1	Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»	Вінницька область	2018	2018	Державний бюджет	2892,6	0	0	0	2892,6	2892,6	Кількість отриманих ліцензій	од.	2	2	0	100%	-	
Покращення стандартів медичного обслуговування населення області																			
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги	Вінницький район	2018	2020	Районний бюджет, державний бюджет	0	0	0	0	0	0	Безпечний вхід в поліклініку для пацієнтів та персоналу	од	1	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ФАП у с. Лелітка	Лелітська сільська рада	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	Доступність медичних послуг населенню, в т.ч. людям з інвалідністю	послуг	1	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт Теплику	Теплицький район	2018	2020	Державний, обласний, районний бюджети	20000	0	0	0	20000	20000	Кількість закладів охорони здоров'я, які відповідають вимогам ДБН В.2.2-17:2006.	-	-	-	-	-	Завершені будівельні роботи	Планується придбання та встановлення ліфту, облаштування підвального приміщення.
2.4 5.2.16 6.1	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця	Вінницька область	2017-2018	2020	державного, міського бюджетів	259995,2	29377,9	64445,8	29377,9	229366,1	159643,4	Кількість звернень на добу	Осіб	100	0	-	Виконуються зовнішні та внутрішні роботи. Проводить закуплення обладнання	54%	-
2.4 5.2.16 6.1	Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення - «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічурина, 32	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження пам'ятки архітектури національного значення	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)	Вінницька область	2017-2018	2018	ДФРР обласний бюджет	22599,43	0	0	0	22600,6	22599,43	Покращення якості надання спеціалізованої онкоурологічної допомоги хворим, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні	-	-	-	-	100%	-	
5.2.16 6.1	Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова	Вінницька область	2018	2019	державний Обласний бюджет	97500	0	0	0	97500	97484	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	закуплено обладнання	-	
5.2 6.1	Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області , направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією	Вінницька область	2015-2020	2018-2020	Позика МБРР, тис.дол.США Обласний Місцевих бюджетів, тис.дол.США	23 304,60 0	0	1205,2	1205,2	10 651,5	10 651,5 4 778,5	К-ть пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарду з елевацією сегменту ST за період звітування Кількість мед.персоналу, що проходять навчання	к-ть стентувань на 1 млн.населення од./рік	216 2975	189,3	-26,7	-2975	Проект реалізується відповідно графіку	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																			14
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження будівлі лікувального корпусу, забезпечення безпечних умов перебування хворих в лікарні	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення лікарні безперебійним водопостачанням	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1910,72	0	0	0	1910,72	1910,72	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	100% завершено будівництво, очікується декларація готовності	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	7281,9	0	0	0	6885,56	6885,6	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	Подано декларацію на реєстрацію. Отримано відмову ДАБІ	-
2.4 5.2.16 6.1	Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м.Хмельник - реконструкція	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	4780,9	0	0	0	4780,9	4780,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46 (КОРПУС 7)	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	23602,3	0,0	0,0	0,0	23485,3	23485,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в м.Вінниці	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1082	0	0,0	0,0	343,5	343,5	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4289,0	0	0,0	0,0	4289,0	4289,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	100% завершено будівництво, очікується декларація готовності	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція опаловальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові Шаргородського району	с.Рахни Лісові Шаргородського району	2018	2018-2019	Обласний бюджет	70	0	0,0	0,0	69,3	69,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	проєкт на експертизі	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с.Бохонники, Вінницького району, Вінницької обл	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	6000,00	0	0,0	0,0	6000,00	5467,46	Підвищення стандартів інфекційного контролю за туберкульозом	-	-	-	-	-	завершують будівельні роботи	у звітному періоді кошти не виділялися
5.2.16 6.1	Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами	Вінницька область	2018	2020	Місцевий бюджет	420	0	0	0	420	420	Покращення якості надання послуг відновного лікування для осіб з захворюваннями опорного лікування	осіб	200	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов для приготування харчування	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.2.13 6.1	Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спроможність проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4 5.2.16 6.1	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)	Вінницька область	2018	2020	ДФРР Обласний бюджет	200635,5	0	0	0	232111,80	200635,5	Кількість автотранспорту	од.	3	90	+87	2018 р.-закуплено 3 спеціальних санітарних автомобілі 2019 р.-придбання 86 санітарних автомобілів	-	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с. Северинівка Жмеринського району	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1200	0	0	0	724,7	724,7	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4288,33	0	0	0	4288,33	4288,33	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	5049,23	0	0	0	5049,23	5049,23	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	%	0	0	0	завершуються будівельні роботи	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації,підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0		у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	4338,20	0,00	0,00	0,00	4338,20	4338,20	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершуються будівельні роботи	-	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція I поверху 6-и поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (змiна назви: Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця)	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	14566,5	0,00	0,00	0,00	14566,45	14566,45	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Роботи завершено. Оформляється декларація про готовність до експлуатації	-	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул.. Пирогова,369 в м.Липовець	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	1896,4	0	0	0	1896,4	1896,4	Створення належних умов для прийому на лікування дітей з особливими потребами	об'єкт	-	-	-	100%	-	
2.4 5.2.16 6.2	Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	1500	0	0	0	1500	1500	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	шт.	-	-	-	Закуплено автомобілі та обладнання. Створено мобільну амбулаторію	-	
Створення належних умов для розвитку культурної сфери																			
2.4 5.4 6.1	Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району	с. Летківка, с. Северинівка Тростянецький район	2017-2019	2017-2020	ДФРР, Місцевий бюджет	1187	0	0	0	1187	1188	Введення в експлуатацію об'єкта соц.-культурного призначення	шт.	1	-	-	Змонтовано нову покрівлю, забетоновано стяжки під підлогу, встановлені вікна, змонтовані сходові марші	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Сучасна публічна бібліотека – центр дозвілля та розвитку особистості	Студенянська ОТГ	2018	2020	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	місцевий бюджет	1344,1	0	0	0	1354,5	1344,1	ремонт даху будинку культури	шт.	1	1	-	частково виконані роботи, такі як: ремонт даху та стелі	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	19485,2	0	0	0	19485,2	19485,2	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.4 6.1	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	7897,789	0	0	0	7897,789	7898	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	збільшення смності фондосховища	%	30	0	-30	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тимирязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
5.4	Оцифрування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУІІ-ХХ ст.)	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Монтаж системи пожегогасіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Краєзнавчий туризм	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.4 6.1	Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	1815,1	0,0	0,0	0,0	1815,1	1815,1	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	завершено будівництво, очікується декларація готовності	
Підвищення розвитку фізичної культури																			
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів, Калінівський район	с. Іванів, Калінівський район	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проєктних та будівельних робіт	
5.1 6.1	Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади)	Шпиківський ОТГ	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Розпочато розроблення ПКД	
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської громади на базі Шпиківської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпна, 5 в смт. Шпиківі Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2020	місцеві кошти	0	0	0	0	300	300	-	-	-	-	-	-	Створено стадіон під відкритим небом, встановлено спортивне обладнання	
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в центральному парку селища Шпиків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	54,35	0	0	0	54,35	54,35	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-	
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в селі Торків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	42,3	0	0	0	42,3	42,3	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району	Турбівська ОТГ	2018	2020	ДФРР, місцевий бюджет	3467	0	0	0	3467	3467	Облаштування спортивними майданчиками території школи та дитячого садка.	об'єкт	1	-	-	-	роботи виконуються	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка	м. Жмеринка, с. Лесяки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідова, Шаргород	2015-2019	2015-2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	27200,8	27189,1	0	0	30749,3	27189,1	Відновлення басейну	об'єкт	1	1	0	100%	-	
Забезпечення надання якісних соціальних послуг																			
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	7065,7	0	0	0	7065,7	7065,7	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	роботи виконуються	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №2 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №3 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4. 5.7 6.1	Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	19	19	589,4	589,4	1214,4	1213,4	кількість проведених заходів	шт.	60	24	-36	-	Заходи проведенні	

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.7 6.1	Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Кошти Фонду народонаселення ООН та обласний бюджет (частково)	1744	1658	1658	1658	1744	1744	кількість осіб, які отримали послуги	особи	0	59	0	Виконується	-
5.7 6.1	Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижаського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	5015,8	0	0	0	5015,8	4908,68	проведення утеплення житлового корпусу б/і	% виконання	0	0	0	завершено будівництво, 100%	-
5.7 6.1	Реконструкція I поверху приміщень Вінницького обласного центру реабілітації бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновці	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	4361,0	0,0	0,0	0,0	4361,0	4361,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 20.12.2018 р., серія ВН 162183542438	-

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення

Дорожня галузь

6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в м.Ілліноці Іллінецького району: 1) від перехр. з вул. Слов'янська до буд. № 70 2) від буд. №70 до буд. №26	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1489,2 1521,3	0 0	0 0	0 0	1489,2 1521,3	1475,2 1491,8	Площа	кв.м	3009 2755	3009 2755	- -	100% -	-
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світла) в м. Ілліноці, Іллінецького району	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1491,8	0	0	0	1491,8	1491,8	Площа	кв.м	3540	3540	-	100%	-
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красеньке Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красеньке – Л.Гора Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дороги Утарів-Каленівка Оратівської селищної об'єднаної територіальної громади	Оратівський ОТГ	2018	2019	державний, місцевий бюджет	1174	0	0	0	1174	1174	Площа	кв.м	3,667	3,667	-	Виконано	-
6.1.11	Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівська Козятинського району	с.Махнівка Козятинський район	2018	2019	МБ (Махнівська с.р.), дольова участь співучасників проєкту (СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос")	1250,9	0	0	0	1250,9	1127,4	Протяжність дороги	км.	1,7	1,2	-0,5	100,0%	-

Водопровідно-каналізаційне господарство

6.1.7 6.1.8	Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району)	с. Дубові Махаринці Козятинський район	2018	2018	сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні підприємці	2755,4	0	0	0	2755,4	1765	Протяжність водогону	км.	13	13	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику	м.Хмільник	2018	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
6.1.7 6.1.8	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Ілліноці (по вулицях Морозівська – 2 км, Залізнична – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району	Іллінецький ОТГ	2018-2020	2018	державний місцевий бюджет	847,7	0	0	0	839,3	839,3	Протяжність водогону	п.м.	1334	1268	-	100%	-
4.2.1 6.1.7	Реконструкція очисних споруд в с.Зарваниці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району	с.Зарваниці Якушинської ОТГ	2018-2019	2020	обласний, місцевий бюджет	1112,9	307,9	392,5	307,9	1197,5	1112,9	кількість установок з застосуванням технології повної біологічної очистки MCA-SBR 55 продуктивністю 10м3/год	шт	6	-	-	Готовність -49,4% Роботи виконуються	-

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6.1.7 6.1.8	Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський район	с. Ометинці Мельниківської ОТГ, Немирівський рн	2017-2018 р.	2017-2018 р.	Державний; місцевий бюджет; партнери	1312,3	0	0	0	1312,3	1123,7	Протяжність системи водопостачання	км	7,5	7,5	-	100%	-	
6.1.7 6.1.8	Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів	смт.Оратів	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
Розвиток Інфраструктури територіальних громад																			
6.1 6.2	Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадана та Сорока Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2018-2019	2018-2020	-	5000	0	0	0	5000	5000	-	-	-	-	-	-	виконані роботи з реконструкції доріг та будинок культури в с. Сорока	-
6.1.4	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 1) с.Парпурівці Хижинської сільської ради Сокиринської ОТГ Вінницького району 2) с.Майдан-Чапельський Хижинської сільської ради Сокиринської ОТГ Вінницького району	Хижинська сільська рада	2017-2019	2017-2020	місцевий бюджет	222,5	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5	протяжність ліній встановлено світильників	км	-	4,4	0	відповідно плану	у звітному періоді кошти не виділялися	
						387,1	0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	протяжність ліній встановлено світильників	км	-	3	0	відповідно плану	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.1 6.1 6.2	ЦНАП в Студеняській об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя	Студеняська ОТГ	2018	2019	Державний місцевий бюджет	2164,5	452,2	452,2	452,2	2164,5	2164,5	створення ЦНАП	од.	1	1	-	100%	-	
6.1 6.2	Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена	Студеняська ОТГ	2018	2020	державний, місцевий бюджети	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.1 6.1 6.2	Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4.1 6.1.4	Освітлення вулиць - безпека і затишок	с.Махнівка Козятинський район	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.2.3 6.1	Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м.Вінниця	м.Вінниця	2016-2020	2018-2020	Місцевий бюджет, тис.грн.	41288,6	8868407	8868,4	8868,4	29998,2	29998,2	Кількість виданих карток	шт.	200000	127310	-72690	Стан реалізації 90%	-	
					Грантові кошти, тис.Євро	6559,9	0	0,0	0,0	489,7	489,7	Кількість одиниць оснащеного транспорту	шт.	600	403	-197			
					Кредитні кошти ЄБРР, тис.Євро	8000	0	0,0	0,0	3432,3	2131,1	Кількість встановлених табло на зупинках	шт.	50	7	-43			
2.1 6.1 6.2	Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району	с.Якушинці Якушинської ОТГ	2018-2019	2019	Місцевий бюджет	12717,1	2611,1	0	0	12717,1	12717,1	Розширення площі приміщення ЦНАП	м.кв.	702,7	702,7	0	Роботи завершено	-	
Створення нових робочих місць	од.	23	23	0															
Підвищення якості надання адмінпослуг	%	15	15	0															
1.3.11 6.1.1 6.3	Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м.Вінниця, вул.Театральна, 15)	Вінницька область	2018	2018	місцевий, обласний бюджет, інвестори	11959	0	0	0	11959	11959	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 18.12.2018 р., серія ВН 162183522790	-	
2.4.1 6.1.1	Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул.Монастирська, 47 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	2710,8	0,0	0,0	0,0	2780,7	2710,8	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано декларацію про готовність від 21.01.2019 р., серія ВН 141190210	-	
2.1.1 6.1.1	Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.1.1 6.1.1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул. Соборній, 70 в м.Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс	Вінницька область	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися	
6.1.3	Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	3006,81	0,00	0,00	0,00	3006,81	3006,81	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 26.02.2019 р., серія ІУ 163190571616	-	

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6.1	Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	56,0	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3	кадастрові довідки	шт.	1950	1157	-793	59,0%	-	
6.1.5	Розроблення містобудівної документації	Вінницька область	2018-2019	2020	Місцевий бюджет	26343,1	0,0	0,0	0,0	26343,1	26343,1	забезпеченість оновленою містобудівною документацією	к-сть	222	298	76	134%	-	
Розвиток туристичної галузі																			
5.4.6	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастиону пам'ятки	Барський ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагороліс» по вул. Зулінського, 9, м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	6983,716	0	0	0	6983,7	6055,53	-	-	-	-	-	100%	-	
5.5	Промоція традиційних продуктів Вінницької області	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Розвиток сільського зеленого туризму	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	75	0	0	0	75	75	Кількість проведених семінарів	шт.	5	3	-2	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	24,9	0	0	0	24,9	24,9	Кількість проведених екскурсій	шт.	4	2	-2	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Промоція туристичного потенціалу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	185,0	0	0	0	185,0	185,0	Кількість проведених заходів	шт.	10	11	1	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Представлення туристично-рекреаційної галузі області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	119,7	0	0	0	119,7	119,7	Кількість туристичних виставок в яких прийнято участь	шт.	6	4	-2	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації



Володимир МЕРЕЖКО